




**COMUNE DI ROMA**  
LIDO DI OSTIA

COMUNE DI ROMA  
DIPARTIMENTO IX  
Uffici di Attuazione degli Strumenti Urbanistici

18 FEB 2010 10588

**PORTO DI ROMA**  
**PROGETTO DI AMPLIAMENTO**



**PROGETTO DEFINITIVO**

0	Febbraio 2010	EMISSIONE			
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
<b>CONCESSIONARIO:</b> <b>PORTO TURISTICO DI ROMA s.r.l.</b> Largo del Porto di Roma 5 - Ostia Lido 00121 ROMA 		<b>PROGETTAZIONE:</b>  S.r.l. Via Monte Zebio 40 - 00195 ROMA Il Direttore Tecnico (Prof. Ing. Alessandro Togna) 			
		 S.r.l. Viale Penhol, 60 - 00197 Roma Il Direttore Tecnico (Ing. Massimo Viteellozzi) 			
PROGETTO	ELABORATO	SCALA	TITOLO		
146 10 09 SEA	R 016		CROPROGRAMMA		

Il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.  
This document is property of designer. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.

**AMPLIAMENTO  
DEL PORTO TURISTICO DI ROMA  
PROGETTO DEFINITIVO  
CRONOPROGRAMMA**

ID	LAVORAZIONE	DURATA MESI																															IMPORTO LAVORI		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	<b>INSTALLAZIONE CANTIERE</b>	1																																	
2	<b>DEMOLIZIONI E SALPAMENTI</b>	15					390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	5.850.000,00	
3	<b>MOLO SOPRAFLUTTO</b>	24		1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	33.850.000,00		
4	<b>MOLO SOTTOFLUTTO</b>	10																																4.190.000,00	
5	<b>BANCHINE DI RIVA E PONTILI</b>	14																																14.850.000,00	
25	<b>FINITURE ED ARREDI DI BANCHINA</b>	5																																2.550.000,00	
26	<b>SERVIZI IGIENICI</b>	4																																210.000,00	
27	<b>IMPIANTISTICA PORTUALE</b>	10																																6.750.000,00	
9	<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	1																																	
	<b>IMPORTI MENSILI</b>			1.410.416,67	1.410.416,67	1.410.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	1.800.416,67	68.250.000,00		
	<b>IMPORTI PROGRESSIVI MENSILI</b>			1.410.416,67	2.820.833,33	4.231.250,00	6.031.666,67	7.832.083,33	9.632.500,00	11.432.916,67	13.233.333,33	15.033.750,00	16.834.166,67	18.634.583,33	20.435.000,00	23.296.130,95	26.576.261,90	29.856.392,86	33.136.523,81	36.416.654,76	39.696.785,71	43.261.916,67	46.827.047,62	50.392.178,57	53.957.309,52	57.522.440,48	61.178.571,43	63.476.785,71	65.775.000,00	67.012.500,00	68.250.000,00	68.250.000,00	68.250.000,00		
	<b>IMPORTI PROGRESSIVI ANNUALI</b>		0,00																															68.250.000,00	